

PROTOKOLL NR. 19

Betrifft: Baukommission Riemenstaldnerbach
Konkordat Uri / Schwyz

Datum: 22. November 2007

Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Teilnehmer:

KANTON SCHWYZ

Baudepartement Schwyz

A. Rey, Baudepartement Schwyz, Dienststelle Wasserbau, Postfach 1250, 6431 Schwyz

Bezirk Schwyz

X. Schelbert, Bezirksrat / Gewässerpräsident Bezirk Schwyz, Hauptstr. 90, 6436 Muotathal

K. von Euw, Bezirk Schwyz, Gewässerkommission, Rathausplatz, 6430 Schwyz

KANTON URI

Kommission Hochwasserschutz

F. Arnold, Seestrasse 15, 6454 Flüelen

Amt für Tiefbau

E. Philipp, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Vorsitz)

H. Duss, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Protokoll)

Gemeinde Sisikon

B. Fischlin, am See, 6452 Sisikon

DUWAPLAN GmbH

A. von Allmen, DUWAPLAN GmbH, Bahnhofstrasse 9, 6460 Altdorf

Entschuldigt:

A. Hurter, Kantonsingenieur, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Abwesend:

Dr. F. Gallati, Kantonsingenieur, Tiefbauamt des Kt. Schwyz, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz

K. Betschart, Baupräsident der Gemeinde Riemenstalden, Obergadmen, 6452 Riemenstalden

Verteiler:

Teilnehmer / Entschuldigte

Gemeinderat Sisikon, 6452 Sisikon

Gemeinderat Morschach, 6443 Morschach

G. Schuler, Tiefbauamt des Kantons Schwyz, Abt. Kantonsstrassenbau, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz

J. Gabriel, Kantonsforstamt, Bahnhofstrasse 20, Postfach 1184, 6431 Schwyz

B. Annen, Amt für Forst und Jagd, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

F. Epp, Leiter Gewässerunterhalt, Amt für Tiefbau Kt. Uri, Abt. Wasserbau, Klausenstr. 2, 6460 Altdorf

	Erledigung Wer / Termine
<ol style="list-style-type: none"> 1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 18) 2. Pendenzenliste 3. Präsentation der Überführung der Plangrundlagen in ein geographisches Informationssystem (GIS) 4. Informationen 5. Holzlagerplatz OAK KTN 73 6. Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit den Quelleneigentümern 7. Unterhaltsregelung 8. Jahresprogramm und Jahresbudget 2007 9. Verschiedenes 10. Weiteres Vorgehen 	
<p><u>Abkürzungen</u></p> <p>BK Baukommission Riemenstaldnerbach TL-BK Technische Leitung der Baukommission Riemenstaldnerbach TAS Tiefbauamt des Kantons Schwyz DW Dienststelle Wasserbau des Baudepartementes Schwyz KFA Kantonsforstamt Schwyz BD Baudirektion / Baudepartement Aft Amt für Tiefbau (Kanton Uri) AFJ Amt für Forst und Jagd (Kanton Uri) ARP Amt für Raumplanung (Kanton Uri) BAFU Bundesamt für Umwelt, Bern IB Interessenbeitrag HWS Hochwasserschutz bbD besonders bevorteilte Dritte KBG Korporationsbürgergemeinde</p> <p>GIS Geographisches Informationssystem LIS Uri Landesinformationssystem Uri TK HWS Technische Kommission Hochwasserschutz</p>	


	Erledigung Wer / Termine
<p>1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 18)</p> <p>Das Protokoll Nr.18 der BK-Sitzung vom 23.11.2006 wird bei W. Hand- schin verdankt und genehmigt.</p> <p>2. Pendenzenliste</p> <p><i>Nr. 17.4 Hochwasser 2005</i> Siehe Traktandum 7, Unterhaltsregelung Pendenz erledigt</p> <p><i>Nr. 18.4.1 Holzlagerplatz OAK KTN 73</i> Siehe Traktandum 5 Pendenz erledigt</p> <p><i>Nr. 18.5 Quellen Obergadmen, Vertragsverlängerung</i> Siehe Traktandum 6 Pendenz erledigt</p> <p><i>Nr. 18.6 Unterhalt</i> Siehe Traktandum 7 Pendenz übernommen</p> <p><i>Nr. 18.8 Verschiedenes</i> Siehe Traktandum 9 Pendenz übernommen</p> <p>3. Präsentation der Überführung der Plangrundlagen in ein geographi- sches Informationssystem (GIS)</p> <p>Die vorhandenen Daten zum Gebiet Riemenstaldnerbach wurden zu- sammengetragen und digitalisiert. Sie sind in einheitlicher Form im Geographischen Informationssystem (GIS) erfasst und werden über LIS Uri im Frühjahr 2008 ausgewählten Benutzern via Passwort zugänglich gemacht.</p> <p>Datenkatalog:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgungsatlas UR/SZ • Gewässerschutzzonen UR/SZ • Quellen • Rutschungen • Bachprofile • Holzlagerplätze 	

	Erledigung Wer / Termine
<p>4. Informationen</p> <p>4.1. Hochwasserschutz Uri</p> <p>Aufgrund von Priorisierungskriterien des BAFU hat die TK HWS die Absicht den Massnahmen im Läckitobel geringere Priorität beizumessen als den Massnahmen im Bereich Sekundärrutsch. Die BK hat diesbezüglich eine andere Meinung. Sie misst den Massnahmen im Läckitobel eine höhere Priorität zu. Beim Sekundärrutsch wurden bereits Massnahmen realisiert und das Gebiet wird zudem geodätisch überwacht. Beim Läckitobel hingegen wurden bis anhin noch keine Massnahmen umgesetzt.</p> <p>Prioritär für die Baukommission bleibt weiterhin eine lastwagenbefahrbare Zufahrt zum Sekundärrutsch.</p> <p>Der Antrag der TK-HWS Uri lautet, die Massnahme Ägerlibrücke aus dem HWS-Programm Uri zu streichen. Eine Realisierung wäre wegen der Quelfassungen zu riskant (Hauptwasserversorgung der Gde. Sisikon).</p> <p>Beschluss:</p> <p>Die Baukommission beantragt eine Prüfung betreffend Massnahmen Läckitobel</p> <p>4.2. Information NFA / Hochwasserschutzprogramm</p> <p>Am 25.11.2007 wird bei der Abstimmung <i>Gesetz über die Umsetzung der NFA im Kanton Uri</i> auch über die Teilrevision des Wasserbaugesetzes entschieden:</p> <p>Teilrevision des Wasserbaugesetzes</p> <p>Heute sind der Wasserbau über die öffentlichen Gewässer und der Gewässerunterhalt von Reuss und Schächen Aufgabe des Kantons. Der Gewässerunterhalt aller anderen öffentlichen Gewässer ist Sache der Gemeinden.</p> <p>Neu soll der Kanton auch den Gewässerunterhalt jener Gewässer übernehmen, die bis anhin durch die Gemeinden betreut wurden. Mit der Einführung der NFA ändert das Finanzierungsmodell zwischen Bund und Kantonen, indem Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Damit die Schnittstellen Bund/Kanton/Gemeinden effizienter organisiert werden können, soll die Verantwortung für den Gewässerunterhalt beim Kanton Uri konzentriert werden.</p> <p>vgl. auch Traktandum 7, Unterhaltsregelung</p> <p>Termine: 28.11.2007: Infoveranstaltung über das HWS-Programm Uri an die Gemeinden Januar 2008: Vorentscheid Regierungsrat zum HWS-Programm (Massnahmenstreichung / -reduktion)</p>	

	Erledigung Wer / Termine
<p>März 2008: Genehmigung Massnahmenplan Uri 2008 - 2020 Herbst 2008: Volksabstimmung im Kt. Uri über Rahmenkredit</p> <p>4.3. Kleine Anfrage A. Zyssig, Sisikon, zum Hochwasserschutz beim Riemenstaldnerbach</p> <p>Die Antwort des Regierungsrats wurde allen Anwesenden abgegeben. Allfällige Änderungsbegehren seitens Schwyz werden dem Kanton Uri gemeldet. Mit der Einführung des NFA wird die Gde. Sisikon entlastet. Trotzdem ist beabsichtigt, die Vertretung der Gemeinde in der Baukommission zu belassen. B. Fischlin klärt dies mit dem Gemeinderat ab.</p> <p>4.4. Telefonische Anfrage J. Gabriel, Kantonsforstamt Schwyz</p> <p>Begründet auf der finanziellen Beteiligung der BK am <u>Schutzwaldprojekt Riemenstaldnertal</u> besteht die Frage, ob die BK an einer aktiven Mitwirkung interessiert ist. Im Rahmen einer Begehung soll die BK über die vorgesehenen Massnahmen informiert werden: Voraussichtlicher Termin: Februar 2008 Teilnehmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (F. Epp, AFT, Abt. Wasserbau, Leiter Unterhalt) <i>O. Inderjand</i> • K. von Euw, Bezirk Schwyz, Gewässerkommission • Gemeindevertreter Sisikon und Riemenstalden • Vertreter Baudepartement SZ (Name wird seitens SZ noch bekannt gegeben) <p>Beschluss:</p> <p>Terminumfrage für Begehung soll durchgeführt werden</p>	<p>SZ B. Fischlin</p> <p><i>Orientierung Begehung 6. März 2008 ✓</i></p> <p>AFT / Jan. 2007 <i>siehe Beiblatt mit Angaben der Teilnehmer (Sitzung mit P. J. Sibon vom 12. 12. 07)</i></p>
<p>5. Holzlagerplätze</p> <p>Der Vergleich wurde inzwischen unterschrieben. Die Pendenz 18.4.1 ist demzufolge erledigt.</p>	
<p>6. Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern</p> <p>Die Dienstbarkeitsverträge mit den Quelleneigentümern Markus Inderbitzin-Suter, Paul Inderbitzin und der Gemeinde Riemenstalden sind um 10 Jahre verlängert worden. Der Kanton Uri lässt der Gemeinde Riemenstalden Vertragskopien zukommen.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Es soll eine Liste mit wichtigen Terminen wie Fälligkeitsdaten für Vertragsverlängerungen erstellt werden.</p>	<p><i>12. 12. 07 WB / Du ✓</i></p> <p>AFT</p>

	Erledigung Wer / Termine
<p>7. Unterhaltsregelung</p> <p>Seitens Schwyz sind die Zuständigkeiten in einem Entwurf geregelt.</p> <p>Beim Kanton Uri ergeben sich wegen dem NFA noch Anpassungen. Ziel ist, die Verträge vor dem 1.7.2008 zu unterzeichnen. Eine erste Sitzung mit Vertretern der beiden Kantone Schwyz und Uri soll im Februar 2008 stattfinden.</p> <p>Teilnehmer SZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • K. von Euw • A. Rey • Vertreter Gemeinde/Kirchgemeinde • F. Epp, AfT / WB / Leiter Unterhalt <p>Beschluss:</p> <p>Das Amt für Tiefbau macht dieses Jahr noch eine Terminumfrage für eine erste Sitzung, mit dem Ziel, die Unterhaltsregelung bis 1.7.2008 abschliessen zu können.</p>	AFT
<p>8. Jahresprogramm und Jahresbudget 2008</p> <p>2008 werden keine grösseren Projektierungsarbeiten angegangen. Die Arbeiten beschränken sich hauptsächlich auf die Arbeiten gemäss der Pendenzenliste.</p> <p>An der nächsten BK-Sitzung ist gestützt auf den aktualisierten Massnahmenplan über die Projektierungstermine zu informieren. Im Vordergrund steht die Projektierung der Erschliessung des Sekundärrutsches.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Das Jahresbudget 2008 wird durch die BK-Mitglieder einstimmig genehmigt und ist durch die Regierungen Uri und Schwyz gleichzeitig zur Genehmigung einzureichen.</p>	
<p>9. Verschiedenes</p> <p>9.1. Überwachungskonzept</p> <p>Als Grundlage für die Erarbeitung eines Überwachungskonzeptes (Penz 19.9.1) soll im Frühling 2008 eine Begehung stattfinden.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Terminumfrage für Begehung soll durchgeführt werden</p>	AFT

	Erledigung Wer / Termine
<p>9.2. Alarmanlage</p> <p>Die Funktion der Alarmanlage (Pendenz 19.9.2) ist zu optimieren. Unzuverlässigkeit im Ernstfall und Fehlalarme werden beanstandet. Es sind Alternativen (z.B. Umplatzierung der Anlage) abzuklären. Dazu ist eine Begehung mit einer Fachperson notwendig.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Terminumfrage für Begehung soll durchgeführt werden. Es ist eine Fachperson beizuziehen. Das AFT macht einen Vorschlag.</p>	AFT
<p><i>12.12.07 Sitzung mit Vertretern der Jde. Risiken im Justizhaus mit Hds-Programmibri (o. Protokoll?) => Peter Achermann kündigt Tarisscom auf Bestehende Anlage funktioniert nicht.</i></p> <p>9.3. Abrechnungen</p> <p>Diverse Posten konnten nie abgerechnet werden, da eine Projekteingabe fehlte. Diese Problematik soll am 4.12.2007 mit dem BAFU besprochen werden. Momentan besteht nur eine Subventionsverfügung (Pos. 418.22, Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg).</p> <p>Beschluss:</p> <p>Abklärung mit P. Heiniger, BAFU, am 4.12.2007.</p>	Ende 2007 !! AFT
<p>9.4. Information zur Umorganisation Abteilung Wasserbau SZ</p> <p>Information durch A. Rey, dass die Abteilung Wasserbau SZ ab Juli 2008 neu direkt dem Umweltdepartement unterstellt sein wird. Im Konkordat ist der Kantonsingenieur Schwyz als Vizepräsident der Baukommission Riemenstalden aufgelistet. Mit der Umstrukturierung sollte dieser Punkt angepasst werden und der KI vom Vizepräsidium freigestellt werden.</p> <p>Schwyz klärt die rechtlichen Grundlagen ab, da für diese Änderung ein Beschluss beider Regierungen vorausgesetzt wird.</p>	A. Rey
<p>9.5. Messungen Geschiebesammler</p> <p>Die Messungen der Ablagerungstiefen im Geschiebesammler (Mündung Urnersee) wurden 2007 durch B. Fischlin durchgeführt. Die Informationen sollen an F. Epp weitergeleitet werden. Die Überwachungen sind weiterzuführen.</p>	
<p>9.6. Terminliste</p> <p>Es soll eine Übersicht in tabellarischer Form erstellt werden mit Angaben zu den wichtigsten Terminen, insbesondere Fristen von Verträgen wie Quellrechten. Diese Liste ist periodisch nachzuführen. Ein Zugang für ausgewählte Benutzer via Internet würde begrüsst.</p>	AFT

	Erledigung Wer / Termine
<p>10. Weiteres Vorgehen</p> <p>Die nächste BK-Sitzung findet statt am:</p> <p>Datum: Donnerstag 20. November 2008 Zeit: 14.00 bis 16.00 Uhr Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf</p> <p>Altdorf, 28. November 2007 / Du</p> <p>ABTEILUNG WASSERBAU</p> <p> H. Duss, Sekretär</p> <p>- <i>Pendenzenliste</i></p>	

PENDENZENLISTE

<i>Protokoll Nr.</i>	<i>Aufträge</i>	<i>Termin / Wer</i>
17.4	<p>Messungen der Ablagerungstiefen im Gschiebesammler Messungen der Ablagerungstiefen im Gschiebesammler durchführen. Dies wird ab 2008 im Rahmen des Unterhaltes geregelt</p>	<p>ab 2008 im Unterhalt regeln</p>
19.4.1	<p>Prüfung Massnahmen Läckitobel Die Priorisierung der Hochwasserschutzmassnahme Läckitobel ist zu prüfen.</p>	<p>2008 AFT</p>
19.4.4	<p>Telefonische Mitteilung J. Gabriel, Kantonsforstamt Das Kantonsforstamt Schwyz wird die BK an einer Begehung über die geplanten Massnahmen des Schutzwaldprojektes Riemenstaldnertal informieren.</p>	<p>Frühjahr 2008 Federführung BK-Sekretär</p>
19.6	<p>Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quellteilnehmern Es soll eine Liste mit wichtigen Daten wie Fälligkeiten von Vertragsverlängerungen erstellt werden.</p>	<p>November 2008 AFT</p>
19.7	<p>Unterhaltsregelung Die Vereinbarung über den Unterhalt ist zu bereinigen und die nötigen Beschlüsse sind zu erwirken. Erste Sitzung Ende Februar 2008, Genehmigung durch die BK 20.11.2008.</p>	<p>Februar / November 2008 Federführung BK-Sekretär</p>
19.9.1	<p>Überwachungskonzept Ein Konzept erarbeiten, das Auskunft gibt über die Häufigkeit und Art der Beobachtungen, die Art der Fotodokumentation sowie die Art der Auswertung. Federführung BK-Sekretär. Begehung Frühjahr 2008.</p>	<p>Frühjahr 2008 AFT / Sisikon</p>
19.9.2	<p>Alarmanlage Im Rahmen von Abklärungen für Alternativen soll im Frühjahr 2008 eine Begehung stattfinden.</p>	<p>Frühjahr 2008 Federführung BK-Sekretär</p>

19.9.3	Abrechnungen Es soll mit dem BAFU abgeklärt werden, ob jene Aufwandsposten, bei denen keine Subventionsgrundlage vorliegt, noch vor Ende 2007 abgerechnet werden können (ab 2008 NFA).	4. Dezember 2007 AFT
19.9.6	Führung einer Terminliste	
	Erstellen und periodisches Nachführen einer Terminliste	erstmalig 2008 AFT

Altdorf, 6. Dezember 2007, WB/Du