

PROTOKOLL NR. 21

Betrifft: Baukommission Riemenstaldnerbach
Konkordat Uri / Schwyz

Datum: 18. November 2009

Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Teilnehmer:

KANTON SCHWYZ

Umweltdepartement Schwyz

A. Rey, Umweltdepartement Schwyz, Amt für Wasserbau, Postfach 1214, 6431 Schwyz

Bezirk Schwyz

X. Schelbert, Bezirksrat / Gewässerpräsident Bezirk Schwyz, Hauptstr. 90, 6436 Muotathal

KANTON URI

Amt für Tiefbau

E. Philipp, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Vorsitz)

H. Duss, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Protokoll)

Gemeinde Sisikon

--

Entschuldigt:

A. Hurter, Kantonsingenieur, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Präs.)
Dr. F. Gallati, Kantonsingenieur, Tiefbauamt Kt. Schwyz, Postfach 1251, 6431 Schwyz
K. Betschart, Baupräsident, Obergadmen, 6452 Riemenstalden
K. von Euw, Bezirk Schwyz, Gewässerkommission, Rathaus, 6430 Schwyz
B. Fischlin, am See 5, 6452 Sisikon

Sitzungsleitung:

KI A. Hurter hat die Sitzungsleitung aus terminlichen Gründen an E. Philipp delegiert

Verteiler:

Teilnehmer / Entschuldigte

Gemeinderat Sisikon, 6452 Sisikon

Gemeinderat Morschach, 6443 Morschach

G. Schuler, Tiefbauamt Kanton Schwyz, Abt. Kantonsstrassenbau, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz

J. Gabriel, Kantonsforstamt, Bahnhofstrasse 20, Postfach 1184, 6431 Schwyz

B. Annen, Amt für Forst und Jagd, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

F. Epp, Leiter Gewässerunterhalt, Amt für Tiefbau Kt. Uri, Abt. Wasserbau, Klausenstr. 2, 6460 Altdorf

1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 20)
2. Informationen
3. Rutschung Binzenegg
4. Alarmanlage (Pendenz 19.9.2) / Ergänzung Notfallkonzept
5. Unterhaltsregelung (Pendenz 19.7)
6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2010
7. Verschiedenes
8. Weiteres Vorgehen
9. Termine


Abkürzungen

BK	Baukommission Riemenstaldnerbach
AWB	Umweltdepartement Schwyz, Amt für Wasserbau
KFA	Kantonsforstamt Schwyz
BD	Baudirektion / Baudepartement
AfT	Amt für Tiefbau (Kanton Uri)
AFJ	Amt für Forst und Jagd (Kanton Uri)
ARE	Amt für Raumentwicklung (Kanton Uri)
BAFU	Bundesamt für Umwelt, Bern
IB	Interessenbeitrag
HWS	Hochwasserschutz
bbD	besonders bevorteilte Dritte
KBG	Korporationsbürgergemeinde
GIS	Geographisches Informationssystem
LIS Uri	Landesinformationssystem Uri
TK HWS	Technische Kommission Hochwasserschutz

	Erledigung Wer / Termine
<p>1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 20)</p> <p>Das Protokoll Nr. 20 der BK- Sitzung vom 20.11.2008 wird verdankt und genehmigt.</p> <p>Pendenzenliste</p> <p><i>Nr. 17.4 Messungen der Ablagerungstiefen im Geschiebesammler</i> Pendenz erledigt: Messungen werden nach Bedarf vom Kanton Uri im Rahmen des Gewässerunterhaltes an B. Fischlin in Auftrag gegeben.</p> <p><i>Nr. 19.6 Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern</i> Liste im Verlaufe 2010 erstellen und Ablage im Internet-Portal. Zwecks Überprüfung der Vollständigkeit Walter Handschin kontaktieren.</p> <p><i>Nr. 19.7 Unterhaltsregelung</i> Siehe Traktandum 5</p>	<p>AfT / WB / Du 2010</p>

	Erledigung Wer / Termine
<p>2.2. Instandstellung Hauptwanderweg Büelacher – Chämlezen auf Schwyzer Kantonsgebiet (s. Beilage Situationsplan) Mit Ausnahme der Bach- und Runsenquerungen ist der heutige Fussweg in einem relativ guten Zustand. Im Rahmen eines Detailprojektes wurde die Wiederinstandstellung vom Fachbereich Fuss- und Wanderweg des Kantons Schwyz aufgezeigt. Mit Schreiben vom 10. August 2009 hat die BK zum Projekt ihre Stellungnahme abgegeben. Die Ausführung ist nach Auskunft von Alois Rey im Frühjahr 2010 terminiert. Entgegen dem Projekt wird bei den Runsen- und Grabenquerungen auf Hängebrücken und ähnliche technische Bauwerke weitgehend verzichtet. Beim Fussweg handelt es sich um einen kantonalen Wanderweg. Folglich ist der Unterhalt durch den Kanton Schwyz geregelt.</p> <p>2.3. Informationsplattform (Internet-Portal) Für die Ablage von Dokumenten und Plänen wurde bei der Lisag Uri ein passwortgeschützter Zugang eingerichtet. Nebst ein paar Dokumenten wurden im Jahr 2008 die wichtigsten Plandaten zum Gebiet Riemenstaldnerbach zusammengetragen und digitalisiert. Sie wurden in einheitlicher Form im Geographischen Informationssystem (GIS) erfasst und stehen nun über LIS Uri ab November 2008 den Mitgliedern via Passwort zur Verfügung. Die Mitglieder erhielten das Passwort per Mail nach der letztjährigen BK-Sitzung. Allfällige Fragen in diesem Zusammenhang oder Korrekturen / Ergänzungen sind an Herbert Duss zu richten.</p> <p>2.4 Hochwasserschutzprogramm Uri Der Kanton Uri erarbeitete auf der Grundlage von Priorisierungskriterien des BAFU einen Massnahmenplan 2008-2019. Dieser beinhaltet alle Hochwasserschutzmassnahmen im Kanton Uri und ist die Grundlage des neuen Hochwasserschutzprogrammes Uri. Aufgrund der Priorisierung wurden die noch ausstehenden Massnahmen beim Riemenstaldnerbach in die 2. Periode (2012-2015) eingeteilt. Dies bedeutet, dass erste Projektierungsarbeiten ab Ende 2011 gemacht werden können. Aus heutiger Sicht ist die Massnahme im Zusammenhang mit der lastwagenbefahrbaren Zufahrt zum Sekundärrutsch zuerst zu projektieren. Falls die Ausgangslage ändern sollte, z.B. infolge von Bauvorhaben, so müsste die Situation neu beurteilt werden.</p> <p>3. Rutschung Binzenegg (Messergebnisse, Fortsetzung der Überwachung) Die Überwachung der Rutschung Binzenegg soll durch die Firma Flotron weitergeführt werden. Während der letzten Jahre wurden diese Messungen 2x jährlich jeweils im Frühjahr und Herbst durchgeführt. Alois Rey nimmt mit Daniel Bollinger Kontakt auf um abzuklären, ob diese Überwachungstätigkeit aufgrund der momentan stabilen Situation reduziert werden kann, Vorschlag 1x jährlich oder eventuell alle 2 Jahre. Am Prinzip von periodischen Folgemessungen wird festgehalten. Eine Umrüstung auf einen automatischen Betrieb stand bereits früher einmal zur Diskussion und wurde von der BK abgelehnt. Wie die Offerte vom 17.</p>	

	Erledigung Wer / Termine
<p>November 2009 der Firma Flotron zeigt, hätte das Umrüsten auf einen automatischen Betrieb grössere Investitions- und Betriebskosten zur Folge.</p> <p>Fazit: Die Vorteile eines Systemwechsels sind aus heutiger Sicht nicht gegeben. Alois Rey nimmt noch Rücksprache mit Daniel Bollinger.</p>	<p>Alois Rey, Dez.2009</p>
<p>4. Alarmanlage (Pendenz 19.9.2), Ergänzung Notfallkonzept</p> <p>Die bestehende Alarmanlage ist unzuverlässig und es werden häufig Fehlalarme ausgelöst. Deshalb sollen Alternativen gesucht werden. Die bestehende Messanlage, welche sich im Unterlauf im Bachbett befindet, löst einen Voralarm aus sobald die Messanlage trocken fällt. Seit der Inbetriebnahme hat sich gezeigt, dass die Anlage aufgrund der vielen Fehlalarme nicht tauglich ist.</p> <p>Inzwischen wurde eine Richtofferte für eine Radar- Abflussmessanlage eingeholt. Diese Messmethode liefert zuverlässige Werte und dürfte wenig störungsanfällig sein. Ein ungewöhnlich rascher Abflussrückgang, deren Ursache eine Verklausung des Gerinnes im Mittellauf sein könnte, liesse sich messen und eine Vorwarnung könnte ausgelöst werden. Es stellt sich aber nun die Frage, wie nützlich eine solche Anlage ist, da ohnehin nur eine kurze Reaktionszeit zur Verfügung steht.</p> <p><u>Fazit und weiteres Vorgehen:</u> Die Investitions- und Betriebskosten einer Radar-Messanlage sind hoch. Der Nutzen ist fraglich. Mit den Verantwortlichen (Feuerwehr und Gemeindeführungsstab von Sisikon) ist nach einer anderen Lösung zu suchen. Eine einfache und effiziente Massnahme könnte sein, dass bei kritischen Abflussverhältnissen sowie besonderen Wetterlagen Beobachtungsposten eingerichtet werden.</p>	<p>AfT/WB/Du+Szg Gde. Sisikon Frühjahr 2010</p>
<p>5. Unterhaltsregelung (Pendenz 19.7)</p> <p>Inzwischen liegt ein Grundsatzpapier vor. Seitens AfT Uri sind die Inputs eingeflossen. Momentan befindet sich das Geschäft beim Bezirk Schwyz, zuständig ist Karl von Euw.</p> <p>Ziel ist das aus zeitlichen Gründen zum Stillstand gekommene Geschäft wieder zu aktivieren um an der BK-Sitzung im Herbst 2010 behandeln zu können. Zwischentermin: Vorbesprechung Frühjahr 2010, Federführung Karl von Euw.</p>	<p>Bezirk SZ / AfT Frühjahr 2010 / BK-Sitzung 17. Nov. 2010</p>
<p>6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2010</p> <p>2010 werden keine Projektierungsarbeiten in Angriff genommen (s. Trakt. 2, HWS-Programm Uri). Die Arbeiten beschränken sich somit auf die Arbeiten gemäss der Pendenzenliste.</p> <p>Massnahme 1.8, Querprofilaufnahmen zwecks Überwachung der Sohle: Diese Arbeiten wurden 2009 nicht gemacht. Ziel ist, die Messungen nur noch etwa alle 5 Jahre oder nach Grossereignissen zu machen. Im kommenden Jahr 2010 sollen lediglich die Fixpunkte der Querprofil-aufnahmen im Gelände verifiziert und nachgeführt werden.</p>	<p>AfT / WB / Du</p>

	Erledigung Wer / Termine
<p>Beschluss:</p> <p>Das Jahresbudget 2010 wird durch die BK-Mitglieder einstimmig genehmigt und ist durch die Regierungen Uri und Schwyz gleichzeitig zur Genehmigung einzureichen.</p> <p>7. Verschiedenes</p> <p>Im Konkordat ist geregelt, dass der KI des Kantons Uri den Vorsitz hat. Eine Änderung müsste im Kt. Schwyz vor das Parlament. Es besteht aber die Möglichkeit, dass der KI des Kantons Uri die Sitzungsleitung delegiert.</p> <p>8. Weiteres Vorgehen</p> <p>Keine Bemerkungen</p> <p>9. Termine</p> <p>Die nächste BK-Sitzung ist am:</p> <p>Datum: Mittwoch 17. November 2010 Zeit: 14.00 bis 16.00 Uhr Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf Sitzungszimmer E2</p> <p>Altdorf, 24. November 2009 / Aft/WB/Du</p> <p>ABTEILUNG WASSERBAU</p> <p> H. Duss, Sekretär</p> <p>- Jahresprogramm und Jahresbudget 2010 - Pendenzenliste - Situationsplan Hauptwanderweg Büelacher-Chämlezen</p>	<p>Aft / AWB Dezember 2009</p>

Jahresprogramm und Jahresbudget 2010 vom 18. November 2009

Grundlage: Konkordat zwischen den Kantonen Uri und Schwyz, Massnahmenplan 1991
 Bundessubventionen (BAFU): 35%; max. Beitragssatz Grundangebot (GA)
 Beiträge besonders bevorzugter Dritte: Nationalstrasse 22% der Kosten; SBB 45%, PTT 6% der Restkosten

Massnahmen Nr.	Massnahme	Sachbereich	Bruttokosten exklusive Zinsen und Verwaltung	Aufteilung brutto						Beitrag Nationalstrasse 22% von 1.	Subventionsrechte Kosten 1.-6.	Bundes-Subventionen	Restkosten 1.- (6. + 8.)	Beiträge		Nettokosten	
				%		Fr.		bbD	51% von 9.					exkl. Zinsen und Verwaltung	Total (9-10)	Anteil	
				SZ	UR	SZ	UR									SZ	UR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.8	1. Mittellauf Querbauten (Querprofilaufnahmen) Pos. 418.04 (Messungen H.Imholz, AFT)	WB	5.0	50	50	2.5	2.5	1.1	3.9	1.4	2.5	1.3	1.2	0.6	0.6		
3.1	3. Schluchtpartie Messungen und Messeinrichtungen Pos. 418.30 (vor 1.1.2008 Pos. 418.22)	WB	10.0	75	25	7.5	2.5	2.2	7.8	2.7	5.1	2.6	2.5	1.9	0.6		
3.6	Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sekundärtrutsches inkl. Erschliessung	WB	0.0	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3.11	IB an Aufforstungen und Walderschliessungen (Pos. 418.26) Schutzwaldprojekt Riemensaldneral SZ Fr. 100'000.-, voraus. 2011	F	0.0	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	4. Unterlauf Ergänzungen HWS-Massnahmen in Sisikon oberh. SBB (Pos. 418.25)	WB	0.0	25	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	5. Allgemeines, Sekretariat Pos. 418.99	WB	15.0	50	50	7.5	7.5	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	7.5	7.5		
			30.0			17.5	12.5	3.3		4.1		3.9		10.0	8.7		

ab 1.1.2008 neue Pos.-Nummern: Pos. 532.29 (Gew.-unterhalt Mittellauf und Schluchtpartie) und 418.30 (Rutschüberw. Binzenegg)

PENDENZENLISTE, Stand 24. November 2009
--

<i>Protokoll Nr.</i>	<i>Aufträge</i>	<i>Termin / Wer</i>
19.6	<p>Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quellen-eigentümern</p> <p>Erstellen einer Liste mit den wichtigsten Angaben zu den Verträgen wie Dauer, Termine für Verlängerungen, in Absprache mit Walter Handschin.</p>	Sommer 2010 Aft/WB/Du
19.7	<p>Unterhaltsregelung</p> <p>Die Vereinbarung über den Unterhalt ist zu bereinigen. Ziel ist das Geschäft an der BK-Sitzung vom 17.11.2010 behandeln zu können. Zwischentermin: Vorbesprechung Frühjahr 2010 (s. Protokoll Nr. 21, Traktandum 5)</p>	Frühjahr 2010 BK-Sitzung 17.11.2010 Aft Uri /WB/Du,Ep AWB Schwyz Bezirk Schwyz
19.9.1	<p>Überwachungskonzept</p> <p>Kontrollgang mit Einbezug von Daniel Bollinger, Kantonsforstamt Schwyz, Fachbereich Naturgefahren. Erstellen einer Kurzdokumentation mit Fotos.</p>	Sommer 2010 Aft Uri / WB / Du KFA Schwyz / Bo
19.9.2	<p>Alarmanlage</p> <p>Die bestehende Anlage ist zu überdenken. Es sind Alternativen aufzuzeigen mit Einbezug Feuerwehr und Gemeindeführungsstab von Sisikon (s. Protokoll Nr. 21, Traktandum 4)</p>	Frühjahr 2010 Federführung Sekretär BK
19.9.6	<p>Führung einer Terminliste</p> <p>Erstellen einer Terminliste bis 17. 11. 2010 und Ablage im Internet-Portal. Das Passwort für den Zugang wurde den Mitgliedern der BK im November 2008 mitgeteilt (s. Protokoll Nr. 21, Traktandum 2, Informationsplattform).</p>	17. Nov. 2010 Aft / WB / Du

Altdorf, 24. November 2009, Aft/WB/Du