



PROTOKOLL NR. 25

Betrifft: Baukommission Riemenstaldnerbach
Konkordat Uri / Schwyz
Datum: 6. November 2013, 14:00 - 15:45 Uhr
Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Teilnehmer:

KANTON SCHWYZ

Tiefbauamt

D. Kassubek, Kantonsingenieur, Tiefbauamt Kt. Schwyz, Postfach 1251, 6431 Schwyz (Vizepräs. BK)

Bezirk Schwyz

X. Schelbert, Bezirksrat / Gewässerpräsident Bezirk Schwyz, Hauptstr. 90, 6436 Muotathal

KANTON URI

Amt für Tiefbau

S. Flury, Kantonsingenieur, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Präs. BK)

E. Philipp, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

H. Duss, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Protokoll)

Entschuldigt:

A. Rey, Umweltdepartement, Amt für Wasserbau, Postfach 1214, 6431 Schwyz

K. von Euw, Bezirk Schwyz, Gewässerkommission, Rathaus, 6430 Schwyz

M. Gisler, Baupräsident, Rosslau 2, 6452 Riemenstalden

B. Fischlin, am See 5, 6452 Sisikon

Verteiler:

Teilnehmer / Entschuldigte

Gemeinderat Sisikon, 6452 Sisikon

Gemeinderat Morschach, 6443 Morschach

G. Schuler, Tiefbauamt Kanton Schwyz, Abt. Abteilung Realisierung, Postfach 1251, 6431 Schwyz

J. Gabriel, Kantonsforstamt, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1184, 6431 Schwyz

B. Annen, Amt für Forst und Jagd, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

F. Epp, Leiter Gewässerunterhalt, Amt für Tiefbau Kt. Uri, Abt. Wasserbau, Klausenstr. 2, 6460 Altdorf

Traktanden:

1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 24)
2. Informationen
3. Rutschung Binzenegg
4. Gefahrenkarte Sisikon / Risikoanalyse ASTRA zu Axenstrasse
5. Überarbeitung des Massnahmenplanes 1991
6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2014
7. Verschiedenes
8. Weiteres Vorgehen
9. Termine


Abkürzungen

BK	Baukommission Riemenstaldnerbach
AWB	Umweltdepartement Schwyz, Amt für Wasserbau
KFA	Kantonsforstamt Schwyz
BD	Baudirektion / Baudepartement
AfT	Amt für Tiefbau (Kanton Uri)
AFJ	Amt für Forst und Jagd (Kanton Uri)
ARE	Amt für Raumentwicklung (Kanton Uri)
BAFU	Bundesamt für Umwelt, Bern
IB	Interessenbeitrag
HWS	Hochwasserschutz
bbD	besonders bevorteilte Dritte
KBG	Korporationsbürgergemeinde
GIS	Geographisches Informationssystem
TK HWS	Technische Kommission Hochwasserschutz

	Erledigung Wer / Termine
<p>1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 24)</p> <p>Das Protokoll Nr. 24 der BK- Sitzung vom 6. November 2012 wird verdankt und genehmigt.</p> <p>Pendenzenliste Die Pendenzenliste wurde aktualisiert (s. Beilage). Die Pendezenz 24.4 wurde mit Schreiben vom 6. Dezember 2012 an die Gemeinde Sisikon erledigt.</p> <p>2. Information</p> <p>2.1 Hochwasserereignis 1./2. Juni 2013 Die Kosten für Instandstellungsmassnahmen betragen im Kanton Uri rund Fr. 480'000.-. Die Verbauungen wurden getestet und haben sich</p>	

	Erledigung Wer / Termine
<p>bewährt. Im Seebecken des Riemenstaldnerbaches wurden nach dem Ereignis rund 4'000 m³ Geschiebe ausgebaggert. Im Kanton Schwyz waren während rund 2 Tagen die Feuerwehren im Einsatz und stark gefordert. Personen kamen nicht zu Schaden und die materiellen Schäden hielten sich in Grenzen.</p> <p>2.2 Kostenteiler Ernst Philipp und Kantonsingenieur Stefan Flury informierten über den Stand der Kostenteilerverhandlungen im Kanton Uri. Das BAFU erarbeitete ein risikobasiertes Modell mit einem risikobasierten Anteil und einem Verursacheranteil. Der risikobasierte Anteil lässt sich aus den Projektdaten errechnen und ergibt einen relativ kleinen Anteil. Der Verursacheranteil muss objektbezogen ausgehandelt werden. Als Pilotprojekt diente das HWS-Projekt Urner Talboden. Aus dem Pilotprojekt zeigte sich, dass dieser risikobasierte Ansatz höhere Kosten für den Kanton Uri zur Folge hat, besonders bevorteilte Dritte hingegen günstiger wegkommen. Die Verhandlungen zum neuen Kostenteiler Uri sind noch im Gange. Bis Ende 2012 galt die Übergangslösung. Für das Jahr 2013 konnte in direkten Verhandlungen mit den zuständigen Bundesstellen eine Lösung mit reduzierten Ansätzen für den Kanton Uri gefunden werden. Ab 2014 soll der neue Kostenteiler angewendet werden können. Falls dieser nicht vorliegt ist wieder ein Übergangskostenteiler auszuhandeln.</p> <p>2.3 Wasserbaugesetz SZ (Gewässerunterhalt) Xaver Schelbert informiert über den Stand der Arbeiten. Bis anhin wurden vier Sitzungen durchgeführt. Die heutige Gesetzgebung ist relativ komplex. Es gilt eine gemeinsame bessere Lösung zu finden, mit dem Ziel, die Wuhrkorporationen zu entlasten. Das neue Wasserbaugesetz dürfte in 2 bis 3 Jahren in Kraft gesetzt werden.</p> <p>3. Rutschung Binzenegg (Messergebnisse, Fortsetzung der Überwachung) Die Überwachung der Rutschung Binzenegg erfolgt einmal jährlich durch die Firma Flotron. Die Messung Nr. 13 wurde am 21. Mai 2013 durchgeführt. Es wurden keine signifikanten Verschiebungen festgestellt. Die nächste Messung erfolgt im Frühjahr 2014.</p> <p>4. Gefahrenkarte Sisikon / Risikoanalyse ASTRA zu Axenstrasse Unter der Leitung des Amtes für Forst und Jagd, Abteilung Naturgefahren, wird momentan die Gefahrenkarte für das Dorf Sisikon überarbeitet. Ein Entwurf mit Bericht liegt vor. Ziel ist, dass die Kommission Naturgefahren die revidierte Gefahrenkarte bis Ende März 2014 genehmigen kann. Die aktualisierte Gefahrenkarte ist eine wichtige Grundlage für die Überarbeitung des Massnahmenplanes 1991. Zudem laufen momentan noch Arbeiten seitens des Bundesamtes für Strassen ASTRA im Zusammenhang mit der Risikoanalyse der Axenstrasse. Untersucht wurde unter anderem die Gefahrenstelle bei der Axenstrassenbrücke beim Riemenstaldnerbach („Druckbrücke“). Die</p>	<p>KFA / D. Bollinger Frühjahr 2014</p>

	Erledigung Wer / Termine
<p>ersten Ergebnisse hat das ASTRA der Kommission Naturgefahren des Kantons Uri mitgeteilt. Die Schlusspräsentation ist am 27. November 2013.</p>	
<p>5. Überarbeitung des Massnahmenplanes 1991</p> <p>Die Abklärungen kamen nicht so rasch voran wie an der letzten BK-Sitzung noch angenommen. Folglich wurden die im Budget enthaltenen Ausgaben nicht getätigt. Die Kosten für die Überarbeitung der Gefahrenkarte werden über das Amt für Forst und Jagd abgerechnet. Ziel ist, auf der Grundlage der aktualisierten Gefahrenkarte und den Unterlagen der Risikoanalyse Axenstrasse, bis im Herbst 2014 ein Vorprojekt auszuarbeiten, dies im Hinblick allfällige Massnahmen im Jahr 2016 ausführen zu können.</p> <p>Im Frühjahr findet jeweils der Budgetprozess für das folgende Jahr statt. Das Aft Uri wird das AWB des Kantons Schwyz im kommenden Frühjahr über den Projektverlauf informieren, dies im Fall, dass bereits im 2015 Gelder für erste Ausführungsmassnahmen zu budgetieren wären.</p>	<p>Aft Herbst 2014</p> <p>Aft März 2014</p>
<p>6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2014</p> <p>Im kommenden Jahr sind die Projektierungsarbeiten fortzuführen. Im Budget 2014 ist ein Betrag von Fr. 75'000 für die Schluchtstrecke sowie ein Betrag von Fr. 75'000 für den Unterlauf enthalten. Da die Beitragssätze Nationalstrasse und SBB ab 2014 noch nicht festgelegt sind, wurden die Ansätze 2013 eingesetzt.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Das Jahresbudget 2014 wird durch die BK-Mitglieder einstimmig genehmigt und ist den Regierungen Uri und Schwyz gleichzeitig zur Genehmigung einzureichen.</p>	<p>Aft / AWB Dezember 2014</p>
<p>7. Verschiedenes</p> <p>Am 11. November 2013 findet mit dem Forstdienst Uri eine Begehung in der Schluchtstrecke statt, mit dem Ziel, die Bachlaufholzerei zu planen (Holzanfall, Abtransport). Für den Abtransport steht eine Seillinie zur Diskussion. Nach der Begehung orientiert der Forstdienst Uri den Fortdienst Schwyz. Eventuell ergeben sich noch Synergien mit Holzereiarbeiten auf Schwyzer Seite. Die Ausführung ist im Winter 2014/2015 geplant. Das Entfernen stark gefährdeter Bäume entlang des Baches erfolgt im Rahmen der jährlichen Begehungen, welche der Forstdienst Uri in der Schluchtstrecke durchführt.</p>	<p>AFJ 2014/15</p>
<p>8. Weiteres Vorgehen</p> <p>Keine Bemerkungen</p>	

	Erledigung Wer / Termine
<p data-bbox="236 271 411 302">9. Termine</p> <p data-bbox="284 338 783 369">Die nächste BK-Sitzung Nr. 26 ist am:</p> <p data-bbox="284 405 1040 539">Datum: Mittwoch 19. November 2014 Zeit: 14.00 bis 16.00 Uhr Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf Sitzungszimmer E2</p> <p data-bbox="236 573 756 604">Altdorf, 8. November 2013 / AfT/WB/Du</p> <p data-bbox="236 674 603 705">ABTEILUNG WASSERBAU</p>  <p data-bbox="236 808 539 840">Herbert Duss, Sekretär</p> <ul data-bbox="236 909 1027 1010" style="list-style-type: none">- Jahresprogramm und Jahresbudget 2014- Pendenzenliste- Terminliste Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern	

Jahresprogramm und Jahresbudget 2014 vom 6. November 2013

Grundlage: Konkordat zwischen den Kantonen Uri und Schwyz, Massnahmenplan 1991

Bundessubventionen (BAFU): 40%: Beitragssatz gemäss aktuellem Kostenteiler

Beiträge besonders bevorteilter Dritte: Nationalstrasse 11% der Kosten; SBB 22.5% der Restkosten gemäss Übergangsregelung bis Ende 2013, ab 2014 ist Kostenteiler noch zu verhandeln.

Massnahmen Nr.	Massnahme	Sachbereich	Bruttokosten exklusive Zinsen und Verwaltung	Aufteilung brutto				Beitrag Nationalstrasse 11% von 1.	Subventionsberechtigte Kosten 1.-6.	Bundes Subventionen 40%	Restkosten 1. - (6. + 8.)	Beiträge bbD 22.5% von 9.	Nettokosten exkl. Zinsen und Verwaltung		
				%		Fr.							Total (9-10)	Anteil	
				SZ	UR	SZ	UR							SZ	UR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Mittellauf															
3. Schluchtpartie															
Messungen und Messeinrichtungen Proj.-Nr. 696 (vor 1.1.2008 Pos. 418.22)	WB	5.0	75	25	3.8	1.3	0.6	4.5	1.8	2.7	0.6	2.1	1.6	0.5	
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sekundärrutsches inkl. Erschliessung überprüfen, Proj.-Nr. 693	WB	75.0	50	50	37.5	37.5	8.3	66.8	26.7	40.1	9.0	31.0	15.5	15.5	
4. Unterlauf															
Dorf Sisikon, Ergänzungen, Proj.-Nr. 691	WB	75.0	25	75	18.8	56.3	8.3	66.8	26.7	40.1	9.0	31.0	7.8	23.3	
5. Allgemeines, Sekretariat, Proj.-Nr. 698	WB	5.0	50	50	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	2.5	2.5	
		160.0			62.5	97.5	17.1		55.2		18.6		27.3	41.8	

PENDENZENLISTE, Stand 6. November 2013

<i>Protokoll Nr.</i>	<i>Aufträge</i>	<i>Termin / Wer</i>
19.7 / 24.5	<p>Unterhaltsregelung</p> <p>Die Vereinbarung über den Unterhalt ist zu bereinigen. Zuwarten bis Revision Wasserrechtsgesetz abgeschlossen (s. Protokoll Nr. 25, Traktandum 2.3).</p>	<p>2015/2016 AWB Schwyz Bezirk Schwyz</p>
19.9.1/ 24.3	<p>Überwachungskonzept 'Rutschungen' / Rutschung Binzenegg</p> <p>Jährlicher Kontrollgang mit Einbezug von Daniel Bollinger, Kantonsforstamt Schwyz, Fachbereich Naturgefahren. Notwendigkeit bzw. Nutzen ist mit Daniel Bollinger zu klären, da die problematische Zone geodätisch überwacht wird.</p>	<p>Frühjahr 2014 Aft Uri / WB / Du KFA Schwyz / Bo</p>
25.5	<p>Vorprojekt / Überarbeitung Massnahmenplan 1991</p>	<p>Aft Herbst 2014</p>
25.5	<p>Angaben an SZ betreff Budgetangaben 2015 (sofern bereits bekannt)</p>	<p>Aft März 2014</p>
25.6	<p>Jahresprogramm und Jahresbudget 2014</p> <p>Die Regierungsanträge sind vorzubereiten und durch die Kantone Schwyz und Uri genehmigen zu lassen.</p>	<p>Dez. 2013 Aft Uri / AWB Schwyz</p>

Altdorf, 8. November 2013, Aft/WB/Du

Baukommission Riemenstaldnerbach

Verzeichnis der Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern

Vertragsteilnehmer 1	Vertragsteilnehmer 2	Vertragsteilnehmer 3	Betroffene Quellen	Beginn Vertrag	Auslauf Vertrag
Gemeinde Riemenstalden	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Brunnenstube 5; Quellfassung 5	07.09.2007	06.09.2017
Paul Inderbitzin, Schulhausstrasse 1, 6438 Ibach	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Quellfassung 7; Quellfassung 8	07.09.2007	06.09.2017
Markus Inderbitzin- Suter, Loosberg, 6452 Riemenstalden	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Quellfassungen 1-4	07.09.2007	06.09.2017
Markus Inderbitzin- Suter, Loosberg, 6452 Riemenstalden	Wasser- / Kanalisationskommis- sion Sisikon 6452 Sisikon	Kanton Uri; Kanton Schwyz	Quellfassung Hangquelle Ägerli; Brunnenstube NBR Ø 150cm; Wasserleitung PE Ø 150mm	28.01.2003	27.01.2023