

PROTOKOLL NR. 29

Betrifft: Baukommission Riemenstaldnerbach
Konkordat Uri / Schwyz
Datum: 21. November 2017, 14:00 - 16:15 Uhr
Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Teilnehmer:

KANTON SCHWYZ

C. Bommer, Umweltdepartement, Amt für Wasserbau, Postfach 1214, 6431 Schwyz

Bezirk Schwyz

D. Horat, Bezirksrat / Gewässerpräsident Bezirk Schwyz, Husmatt 1, 6424 Lauerz

A. Schönbächler, Bezirk Schwyz, Gewässerkommission, Rathaus, 6430 Schwyz

KANTON URI

Amt für Tiefbau

S. Flury, Kantonsingenieur, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Präs. BK)

E. Philipp, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

H. Duss, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Protokoll)

Gemeinde Riemenstalden

W. Gisler, Dörfli 7, 6452 Riemenstalden

Entschuldigt:

D. Kassubek, Kantonsingenieur, Tiefbauamt Kt. Schwyz, Postfach 1251, 6431 Schwyz (Vizepräs. BK)

B. Fischlin, Am See 5, 6452 Sisikon (Vertreter der Gemeinde Sisikon)

Verteiler:

Teilnehmer / Entschuldigte

Gemeinderat Sisikon, 6452 Sisikon

Gemeinderat Morschach, 6443 Morschach

G. Schuler, Tiefbauamt Kanton Schwyz, Abt. Abteilung Realisierung, Postfach 1251, 6431 Schwyz

D. Bollinger, Amt für Wald und Naturgefahren, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1184, 6431 Schwyz

B. Annen, Amt für Forst und Jagd, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

F. Epp, Leiter Gewässerunterhalt, Amt für Tiefbau Kt. Uri, Abt. Wasserbau, Klausenstr. 2, 6460 Altdorf

Traktanden:

1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 28)
2. Informationen
3. Rutschung Binzenegg
4. Bauprojekt Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach
5. Studie SBB zum Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach
6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2018
7. Verschiedenes
8. Weiteres Vorgehen
9. Termine

Abkürzungen

BK	Baukommission Riemenstaldnerbach
AWB	Umweltdepartement Schwyz, Amt für Wasserbau
AWN	Amt für Wald und Naturgefahren (Kanton Schwyz)
BD	Baudirektion / Baudepartement
AfT	Amt für Tiefbau (Kanton Uri)
AFJ	Amt für Forst und Jagd (Kanton Uri)
ARE	Amt für Raumentwicklung (Kanton Uri)
BAFU	Bundesamt für Umwelt, Bern
IB	Interessenbeitrag
HWS	Hochwasserschutz
bbD	besonders bevorteilte Dritte
KBG	Korporationsbürgergemeinde
GIS	Geographisches Informationssystem
TK HWS	Technische Kommission Hochwasserschutz

	Erledigung Wer / Termine
<p>1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 28)</p> <p>Das Protokoll Nr. 28 der BK- Sitzung vom 16. November 2016 wird verdankt und genehmigt.</p> <p>Pendenzenliste Die Pendenzenliste wurde aktualisiert (s. Beilage).</p> <p>2. Information</p> <p>2.1 Wasserrechtsgesetz SZ und Gewässerunterhalt Christian Bommer informiert über den Stand der Arbeiten. Die Totalrevision des Wasserrechtsgesetzes ist im Gange und dauert etwas länger als ursprünglich angenommen. Die erste Vernehmlassung wurde letztes Jahr durchgeführt. Aufgrund verschiedener Differenzen wurde nun</p>	

	Erledigung Wer / Termine
<p>bis im Herbst 2017 eine zweite Vorlage ausgearbeitet. Momentan läuft die interne Vernehmlassung noch bis Ende Dezember 2017. Im zweiten Quartal 2018 ist die öffentliche Vernehmlassung terminiert. Ziel ist das Wasserrechtsgesetz per 1.1.2019 in Kraft setzen zu können.</p> <p>Auf der Grundlage des revidierten Wasserrechtsgesetzes ist von der BK Riemenstaldnerbach der Unterhalt für den Grenzbach zu regeln. Momentan liegt lediglich ein Entwurf einer Unterhaltsvereinbarung auf der Basis der aktuellen Gesetzgebung vor.</p>	<p>AfT, AWB 2019</p>
<p>3. Rutschung Binzenegg (Messergebnisse, Fortsetzung der Überwachung)</p> <p>Die geodätische Überwachung der Rutschung Binzenegg erfolgt einmal jährlich und die Inklinometermessungen wurden ab 2005 alle 3 bis 5 Jahre durchgeführt.</p> <p>Die letzte Inklinometermessung wurde diesen Sommer am 28. Juli 2017 von der Firma Grundbauberatung-Geoconsulting AG durchgeführt. Die Messungen lassen auf eine leichte Bewegungszunahme schliessen. Ähnliches zeigt sich in den geodätischen Messungen seit ca. dem Jahre 2012. Die Bewegungen sind jedoch insgesamt gering (wenige mm). Es wird vorgeschlagen die nächste Folgemessung in den Inklinometern in drei Jahren durchzuführen. Sollte sich der Trend zunehmender Verschiebungen in den geodätischen Messungen 2018 bestätigen, sind die Inklinometermessungen allenfalls vorzuziehen.</p> <p>Die Kosten für die Überwachung der Rutschung Binzenegg werden mit dem BAFU über das Grundangebot abgerechnet.</p>	<p>AWN / D. Bollinger Frühjahr 2018</p>
<p>4. Bauprojekt Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach</p> <p>Die Bauarbeiten konnten gemäss Terminplan im Frühjahr 2016 gestartet werden und können mit Ausnahme der Massnahme M1 'Überlast Brücke SBB' Ende Jahr abgeschlossen werden.</p> <p>Die Massnahme M1 beinhaltet den Umbau der Lärmschutzwände im Bereich der Brücke SBB zu vier schwenkbaren Toren. Diese Massnahmen auf und in unmittelbarer Nähe der Gleise werden mit der laufenden Baustelle der SBB im Zusammenhang mit dem 4m-Korridor am Axen koordiniert. Die baulichen Zeitfenster werden von der SBB vorgegeben. Deshalb können die letzten Bauarbeiten erst im März 2020 ausgeführt werden. Die Kosten im kommenden Jahr im Zusammenhang mit der Massnahme M1 dürften ca. Fr. 150'000.- betragen.</p> <p>Gemäss Endkostenprognose betragen die Gesamtkosten Fr. 3.0 Mio., was gegenüber dem Kostenvoranschlag Minderkosten von rund Fr. 350'000.- ergibt.</p> <p>Mitte Dezember 2017 wird beim BAFU die nächste Subventionsabrechnung eingereicht, damit anschliessend die Abrechnungen mit den bbD's und dem Kanton Schwyz noch im 2017 gemacht werden können.</p>	<p>AfT Dezember 2017</p>

	Erledigung Wer / Termine								
<p>5. Studie Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach</p> <p>An der Sitzung vom 24. August 2016 im Zusammenhang mit den besonders bevorteilten Dritten machte die SBB darauf aufmerksam, dass die SBB-Linie auf ein hundertjähriges Ereignis geschützt sein sollte. Mit Schreiben vom 14. Juni 2017 teilt die SBB der Baudirektion Uri folgendes mit: 'Zur Abklärung der Möglichkeiten, wie der Schutz für die SBB-Brücke verbessert werden kann, werden wir in einer Studie weitergehende Massnahmen prüfen lassen. Gemäss der Besprechung vom 29. Mai 2017 werden wir diese Studie beauftragen und finanzieren.'</p> <p>Nach Angaben der SBB dürften die Ergebnisse der Studie bis ca. Ende März 2018 vorliegen.</p> <p>Die BK beschliesst die Ergebnisse und das weitere Vorgehen nach Vorliegen der Studie SBB anlässlich einer ausserordentlichen Sitzung zu besprechen. Herbert Duss organisiert zu gegebener Zeit im Frühjahr diese Zusammenkunft.</p>	<p>AfT / Du Frühjahr 2018</p>								
<p>6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2018</p> <p>Im kommenden Jahr erfolgen kleinere Abschlussarbeiten in der Schluchtstrecke. Sodann werden erste Bauarbeiten der Massnahme M1 'Überlast Brücke SBB' ausgeführt.</p> <p>Das Budget 2018 setzt sich somit wie folgt zusammen:</p> <table data-bbox="295 1131 1204 1265"> <tr> <td>- Rutschüberwachung Binzenegg:</td> <td>Fr. 5'000.-</td> </tr> <tr> <td>- Schluchtstrecke: Fertigstellungsarbeiten</td> <td>Fr. 5'000.-</td> </tr> <tr> <td>- Dorf Sisikon: M1 'Überlast Brücke SBB'</td> <td>Fr. 150'000.-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>Fr. 160'000.-</td> </tr> </table> <p>Beschluss:</p> <p>Das Jahresbudget 2018 (s. Beilage) wird durch die BK-Mitglieder einstimmig genehmigt und ist den Regierungen Uri und Schwyz gleichzeitig zur Genehmigung einzureichen.</p>	- Rutschüberwachung Binzenegg:	Fr. 5'000.-	- Schluchtstrecke: Fertigstellungsarbeiten	Fr. 5'000.-	- Dorf Sisikon: M1 'Überlast Brücke SBB'	Fr. 150'000.-	Total	Fr. 160'000.-	<p>AfT / AWB Dezember 2017</p>
- Rutschüberwachung Binzenegg:	Fr. 5'000.-								
- Schluchtstrecke: Fertigstellungsarbeiten	Fr. 5'000.-								
- Dorf Sisikon: M1 'Überlast Brücke SBB'	Fr. 150'000.-								
Total	Fr. 160'000.-								
<p>7. Verschiedenes</p> <p><u>Nutzungsverträge der Quellen</u></p> <p>An der BK-Sitzung vom 18. November 2015 wurde beschlossen die Nutzungsverträge für die Quellen, welche am 06. September 2017 auslaufen, der Projektorganisation Axen (Kanton SZ und UR) zu übertragen.</p> <p>Paul Gerber, Projektleiter Neue Axenstrasse, hat diese Pendenz in der Zwischenzeit erledigt. Die Sicherung der Quellrechte für weitere 15 Jahre erfolgt mit Beschluss RRB Nr. 808/2017 des Kantons Schwyz vom 24. Oktober 2017.</p> <p><u>Wechsel Baukommissionsmitglied</u></p> <p>Andreas Schönbächler ist neu Kommissionsmitglied des Bezirks Schwyz, da Karl von Euw Ende November 2017 in Pension geht. KI Stefan Flury dankt Karl von Euw für seinen Einsatz während der letzten Jahre.</p>									

	Erledigung Wer / Termine
<p>8. Weiteres Vorgehen Keine Bemerkungen</p> <p>9. Termine Die nächste BK-Sitzung Nr. 30 ist am:</p> <p>Datum: Mittwoch 21. November 2018 Zeit: 14.00 bis 16.00 Uhr Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf Sitzungszimmer E2</p> <p>Altdorf, 23. November 2017 / Aft/Du</p> <p>ABTEILUNG WASSERBAU</p> <p> Herbert Duss, Sekretär</p> <ul style="list-style-type: none">- Jahresprogramm und Jahresbudget 2018- Pendenzenliste, Stand 21. November 2017- Terminliste Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern	

Jahresprogramm und Jahresbudget 2018 vom 21. November 2017

Grundlage: Konkordat zwischen den Kantonen Uri und Schwyz, Massnahmenplan 1991 und Bau- und Auflageprojekt vom 15. Mai 2015
 Bundessubventionen (BAFU): 54.7% für Massnahmen der Subventionsverfügung Nr. 201 und 50 % für Gefahrengrundlagen (GG) der Rutschüberwachung Binzenegg
 Beiträge besonders bevorteilter Dritte: Nationalstrasse 3% der Kosten; SBB 20% der Restkosten gemäss risikobasiertem Kostenteilermodell

Massnahme	Bruttokosten exklusive Zinsen und Verwaltung		Aufteilung brutto				Beitrag National- strasse von 1.	Subven- tionsbe- rechtigte Kosten 1.-6.	Bundes Subven- tionen	Rest- kosten 1.- (6. + 8.) 9	Beiträge bbD von 9. 10	Nettokosten	
	%		Fr.		exkl. Zinsen und Verwaltung	Anteil							
	SZ	UR	SZ	UR								Total (9-10)	SZ
	2	3	4	5	11	12							
3. Schluchtpartie Rutschüberwachung Binzenegg, Proj.-Nr. 1'688 (bis 31.12.2015 Pos. 696)	5'000.0	75	25	3'750.0	1'250.0	0.0	5'000.0	2'500.0	2'500.0	0.0	2'500.0	1'875.0	625.0
Pflanz- und Pflegearbeiten auf der Grundlage des Bau- und Auflage- projektes vom Mai 2015 (Massnahme M6 und M7), Proj.-Nr. 1'620	5'000.0	50	50	2'500.0	2'500.0	150.0	4'850.0	2'653.0	2'197.1	439.4	1'757.6	878.8	878.8
4. Unterlauf (Dorf Sisikon) Ausführung von Baumassnahmen auf der Grundlage des Bau- und Auflageprojektes vom Mai 2015 (Massnahme Überlast Brücke SBB), Proj.-Nr. 1'619	150'000.0	25	75	37'500.0	112'500.0	4'500.0	145'500.0	79'588.5	65'911.5	13'182.3	52'729.2	13'182.3	39'546.9
	160'000.0			43'750.0	116'250.0	4'650.0	84'741.5			13'621.7		15'936.1	41'050.7

PENDENZENLISTE, Stand 21. November 2017
--

<i>Protokoll Nr.</i>	<i>Aufträge</i>	<i>Termin / Wer</i>
29.2	<p>Unterhaltsregelung</p> <p>Die Vereinbarung über den Unterhalt ist zu bereinigen. Zuwarten bis Revision Wasserrechtsgesetz abgeschlossen (s. Protokoll Nr. 29, Traktandum 2.1).</p>	2019 AFT, AWB, Bezirk Schwyz
29.3	<p>Überwachungskonzept 'Rutschungen' / Rutschung Binzenegg</p> <p>Messungen sind jährlich durchzuführen, falls zunehmende Verschiebungen registriert werden, sind zusätzlich auch Kontrollgänge vorzunehmen, dies mit Einbezug von Daniel Bollinger, Kantonsforstamt Schwyz, Fachbereich Naturgefahren.</p>	Frühjahr 2018 AFT / Du, KFA Schwyz / Bo
29.6	<p>Jahresprogramm und Jahresbudget 2018</p> <p>Die Regierungsanträge sind vorzubereiten und durch die Kantone Schwyz und Uri genehmigen zu lassen.</p>	12. Dez. 2017 AFT, AWB
29.5	<p>Ausserordentliche BK-Sitzung nach Vorliegen der SBB-Studie organisieren.</p>	Frühjahr 2018 AFT / Du

Altdorf, 23. November 2017, AFT/Du

Baukommission Riemenstaldnerbach Verzeichnis der Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern

Vertragsteilnehmer 1	Vertragsteilnehmer 2	Vertragsteilnehmer 3	Betroffene Quellen	Beginn Vertrag	Auslauf Vertrag
Gemeinde Riemenstalden	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Brunnenstube 5; Quellfassung 5	07.09.2007	06.09.2032
Paul Inderbitzin, Schulhausstrasse 1, 6438 Ibach	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Quellfassung 7; Quellfassung 8	07.09.2007	06.09.2032
Markus Inderbitzin- Suter, Loosberg, 6452 Riemenstalden	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Quellfassungen 1-4	07.09.2007	06.09.2032
Markus Inderbitzin- Suter, Loosberg, 6452 Riemenstalden	Wasser-/Kanalisations- kommission Sisikon, 6452 Sisikon	Kanton Uri; Kanton Schwyz	Quellfassung Hangquelle Ägerli; Brunnenstube NBR Ø 150cm; Wasserleitung PE Ø 150mm	28.01.2003	27.01.2023

Altdorf, 23.11.2017