

Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, **tatsächliche Kosten** in Fr. 1'000.-

1) geschätzt

Massnahmen	Kosten gemäss Konkor- dat	18	19	20	21 1)	22	23	24	25	26	bis jetzt ausge- führt	noch zu erwartende Kosten	geschätzte Gesamt- kosten
Mittellauf													
Strassenverlegung Etappe 1 und 2	4'200										4'200	733	4'933
Holzlagerplatz KTN 73											1	9	10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04)	1'000										23	977	1'000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel	300										300		300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006)											17	-7	10
Sofortmassnahmen 1988	278										309		309
Schluchtpartie													
<i>Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.:1'688)</i>	250	1	1 ✓	4 ✓							311 ✓	-11 ✓	300
<i>Entwässerung Binzenegg</i>													
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung	910										703		703
<i>Neufassung Aegerliquellen, Ersatzquell</i>	450										107		107
<i>Sicherung Riemenstaldnerbach</i>													
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzurückhalt	2'130										864		864
Ergänzungsm. Bachbereich Sek.rutsch (Proj.-Nr.: 693, 1'620)		3	4 ✓	1 ✓							732 ✓	-22 ✓	710
Einzelsperrern und Ufersicherungen	1'020											1'020	1'020
Nacharbeiten Sekundärrutsch	110												
<i>Sanierung Seitenbäche</i>													
Läckitobelbäche	880											1'110	1'110
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes	100												
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ	500										154	346	500
<i>IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten</i>	1'055												
<i>Wiederherstellungsmassnahmen HW 05</i>											347	55	402
Unterlauf													
Sperrentreppe 1 - 21											2		2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23	300										2	448	450
Bachsanieung im Dorf Sisikon	4'890										5'870	-1	5'869
Massnahmen Sisikon Dorf (Proj.-Nr.:691, 1'619, 1'705)		430	599 ✓	135 ✓							2'858 ✓	-1'958 ✓	900
Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.:698)											108	42	150
Total	18'373	434	604 ✓	140 ✓							16'908 ✓	2'741 ✓	19'649

Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, **Preisbasis 1991** in Fr. 1'000.-

1) geschätzt

Massnahmen	Kosten gemäss Konkor- dat	2016 0.692	2017 0.688	2018 0.677	2019 0.674	2020 0.67 1)	2021	2022	2023	bis jetzt ausge- führt	noch zu erwartende Kosten	ge- schätzte Gesamt- kosten
Mittellauf												
Strassenverlegung Etappe 1	4'200									4'496	-2	4'494
Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28)											10	10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04)	1'000									21	979	1'000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel	300									300		300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006)										12	-2	10
Sofortmassnahmen 1988	278									300		300
Schluchtpartie												
<i>Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 1'688)</i>	250	1	2	1	1 ✓	3 ✓				255 ✓	-5 ✓	250
<i>Entwässerung Binzenegg</i>												
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung	910									612	1	613
<i>Neufassung Aegerliquellen</i>	450									98		98
<i>Sicherung Riemenstaldnerbach</i>												
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt	2'130									742		742
Ergänzungsm. Bachbereich Sek.-rutsch (Proj.-Nr.:693, 1'620)		404	9	2	3 ✓	1 ✓				506 ✓	14 ✓	520
Einzelsperren und Ufersicherungen	1'020										1'020	1'020
Nacharbeiten Sekundärrutsch	110											
<i>Sanierung Seitenbäche</i>												
Läckitobelbäche	880										880	880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes	100											
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ	500									124	376	500
<i>IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten</i>	1'055											
<i>Wiederherstellungsmassnahmen HW 05</i>										263		263
Unterlauf												
Sperrentreppe 1 - 21										2		2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23	300									2	348	350
Bachsanierung im Dorf Sisikon	4'890									5'099		5'099
Massnahmen Dorf Sisikon (Proj.-Nr.: 691, 1'619, 1'705)		333	618	291	404 ✓	90 ✓				1'954 ✓	-1'294 ✓	660
Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698)										79	71	150
Total	18'373	738	629	294	408 ✓	94 ✓				14'865 ✓	2'396	17'261

Restkredit

Fr. 18'373 minus Fr. 14'865 = Fr. 3'508 in Fr. 1'000